

平成24年度 水産基盤整備事業（漁場）内容

No.1

整理番号	地区名	事業名	全体事業計画					H24年度 予定		H24年度 実績		備考		
			漁場名	実施場所	事業内容	事業期間	全体事業費 (百万円)	事業内容	事業費 (千円)	事業内容	事業費 (千円)			
1	北海道津軽海峡	水産環境整備事業	松前小島	松前町沖合	魚礁設置 56,000空m ³	H24～H33	1,096	魚礁 魚礁工 施工管理	9,639.0空m ³ 357個 (FP魚礁) 1式	185,000	魚礁 魚礁工 施工管理	9,585.0空m ³ 355個 (FP魚礁) 1式	167,643	進捗率 17%
2	北海道津軽海峡	水産環境整備事業	松前大沢	松前町沖合	着定基質（産卵礁） 2.8ha	H24～H26	174	深浅測量 漁場設計	1式 1式	10,000	深浅測量 漁場設計	1式 1式	3,996	
3	北海道津軽海峡	水産環境整備事業	知内小谷石	知内町沖合	魚礁設置 56,000空m ³	H24～H33	1,008	魚礁 魚礁工	6,986.0空m ³ 122個 (FP魚礁) 4基 (スリースターリーフ)	120,000	魚礁 魚礁工	6,986.0空m ³ 122個 (FP魚礁) 4基 (スリースターリーフ)	113,925	進捗率 12%
4	北海道津軽海峡	水産環境整備事業	知内涌元	知内町沖合	魚礁設置 56,000空m ³	H24～H33	1,064	魚礁 魚礁工	6,995.64空m ³ 229個 (FP魚礁) 4基 (ピラミッド型魚礁)	130,000	魚礁 魚礁工	11,561.28空m ³ 368個 (FP魚礁) 8基 (ピラミッド型魚礁)	216,028	進捗率 21%
5	北海道津軽海峡	水産環境整備事業	木古内釜谷	木古内町沖合	魚礁設置 56,000空m ³	H24～H33	1,088	魚礁 魚礁工	6,992.0空m ³ 176個 (FP魚礁) 4基 (スリースターリーフ)	130,000	魚礁 魚礁工	6,992.0空m ³ 176個 (FP魚礁) 4基 (スリースターリーフ)	122,115	進捗率 12%
6	北海道津軽海峡	水産環境整備事業	北斗はまなす	北斗市沖合	着定基質（産卵礁） 11.4ha	H24～H28	678	漁場設計	1式	5,000	漁場設計	1式	1,942	
7	北海道津軽海峡	水産環境整備事業	函館住吉	函館市沖合	魚礁設置 56,000空m ³	H24～H33	1,096	魚礁 魚礁工	6,966.0空m ³ 258個 (FP魚礁)	140,000	魚礁 魚礁工	10,449.0空m ³ 387個 (FP魚礁)	199,500	進捗率 19%
8	北海道津軽海峡	水産環境整備事業	函館銭亀	函館市沖合	魚礁設置 56,000空m ³	H24～H33	1,168	魚礁 魚礁工	9,135.7空m ³ 434個 (円筒型魚礁)	190,000	魚礁 魚礁工	9,135.7空m ³ 434個 (円筒型魚礁)	177,030	進捗率 16%

(注意) 予定の事業費は、5百万円単位で記載しています。 実績の事業費は、確定前の概算額を記載しています。

整理番号	地区名	事業名	全体事業計画				H24年度 予定			H24年度 実績				
			漁場名	実施場所	事業目的	事業期間	全体事業費 (百万円)	事業内容		事業費 (千円)	事業内容		事業費 (千円)	
9	北海道津軽海峡	水産環境整備事業	根崎入舟	函館市沖合	着定基質（囲い礁） 3.8ha	H24～H30	439	漁場設計	1式	5,000	漁場設計	1式	1,630	
10	北海道津軽海峡	水産環境整備事業	戸井西部	函館市沖合	着定基質（囲い礁） 4.0ha	H24～H28	468	深浅測量 漁場設計	1式 1式	10,000	深浅測量 漁場設計	1式 1式	4,981	
11	北海道津軽海峡	水産環境整備事業	恵山女那川	函館市沖合	着定基質（単体礁） 1.4ha	H24～H26	99	漁場設計	1式	5,000	漁場設計	1式	1,613	
12	東戸井	広域漁港（一般）	東戸井	函館市浜町地先	着定基質設置 3.15ha	H15～H24	574	（浜町工区） 着定基質 0.27ha 石材工 2,430m ³ （大割石） 囲いブロック工 144個（SGブロック）		50,000	（浜町工区） 着定基質 0.27ha 石材工 2,430m ³ （大割石） 囲いブロック工 144個（SGブロック）		41,895	漁場完成
13	砂原	地域水産物（特定）	森砂原	森町沖合	魚礁設置 14,000空m ³	H22～H24	248	魚礁 魚礁工 73個（FP魚礁）		50,000	魚礁 魚礁工 73個（FP魚礁）		35,910	漁場完成
14	渡島噴火湾	農山漁村整備 交付金	渡島砂原	森町字砂原地先	着定基質設置 2.46ha	H23～H27	350	着定基質 0.54ha 産卵礁工 265個（アルガベースI）		60,000	着定基質 0.53ha 産卵礁工 262個（アルガベースI）		61,163	進捗率 40%
15	渡島噴火湾	農山漁村整備 交付金	八雲	八雲町字山越地先	着定基質設置 1.0ha	H23～H25	126	着定基質 0.5ha 石材工 4,460m ³ （大割石） 囲いブロック工 132個（SGブロック）		50,000	着定基質 0.60ha 石材工 5,320m ³ （大割石） 囲いブロック工 164個（SGブロック）		56,774	進捗率 60%

（注意） 予定の事業費は、5百万円単位で記載しています。 実績の事業費は、確定前の概算額を記載しています。

平成25年度 水産基盤整備事業（漁場）内容（平成24年度補正）

No.1

整理番号	地区名	事業名	全体事業計画					H25年度 予定			H25年度 実績		備考	
			漁場名	実施場所	事業内容	事業期間	全体事業費 (百万円)	事業内容	事業費 (千円)	事業内容	事業費 (千円)			
1	北海道津軽海峡	水産環境整備事業	松前小島	松前町沖合	魚礁設置 56,000空m ³	H24～H31	1,096	魚礁 魚礁工 施工管理	8,235空m ³ 305個 (FP魚礁) 1式	155,000	魚礁 魚礁工 施工管理	8,235空m ³ 305個 (FP魚礁) 1式	149,846	進捗率 32%
2	北海道津軽海峡	水産環境整備事業	松前大沢	松前町沖合	着定基質（産卵礁） 2.8ha	H24～H26	174	産卵礁 産卵礁工 施工管理	1.32ha 250基 (円形セビア) 1式	85,000	産卵礁 産卵礁工 施工管理	1.44ha 273基 (円形セビア) 1式	84,179	進捗率 51%
3	北海道津軽海峡	水産環境整備事業	知内小谷石	知内町沖合	魚礁設置 56,000空m ³	H24～H31	1,008	魚礁 魚礁工	6,986.0空m ³ 122個 (FP魚礁) 4基 (スリースターリーフ)	120,000	魚礁 魚礁工	6,986.0空m ³ 122個 (FP魚礁) 4基 (スリースターリーフ)	115,637	進捗率 25%
4	北海道津軽海峡	水産環境整備事業	知内涌元	知内町沖合	魚礁設置 56,000空m ³	H24～H31	1,064	魚礁 魚礁工	4,808.7空m ³ 148個 (FP魚礁) 4基 (ピラミッド型魚礁)	95,000	魚礁 魚礁工	4,943.64空m ³ 153個 (FP魚礁) 4基 (ピラミッド型魚礁)	93,660	進捗率 29%
5	北海道津軽海峡	水産環境整備事業	木古内釜谷	木古内町沖合	魚礁設置 56,000空m ³	H24～H31	1,088	魚礁 魚礁工 生物調査	6,992空m ³ 176個 (FP魚礁) 4基 (スリースターリーフ) 1式	140,000	魚礁 魚礁工 生物調査	6,992空m ³ 176個 (FP魚礁) 4基 (スリースターリーフ) 1式	134,348	進捗率 25%
6	北海道津軽海峡	水産環境整備事業	函館住吉	函館市沖合	魚礁設置 56,000空m ³	H24～H31	1,096	魚礁 魚礁工	3,483空m ³ 129個 (FP魚礁)	75,000	魚礁 魚礁工	3,483空m ³ 129個 (FP魚礁)	68,492	進捗率 29%
7	北海道津軽海峡	水産環境整備事業	函館銭亀	函館市沖合	魚礁設置 56,000空m ³	H24～H31	1,168	魚礁 魚礁工	4,841.5空m ³ 230個 (円筒型魚礁)	100,000	魚礁 魚礁工	5,557.2空m ³ 264個 (円筒型魚礁)	111,615	進捗率 26%
8	北海道津軽海峡	水産環境整備事業	根崎入舟	函館市沖合	着定基質（囲い礁） 3.8ha	H24～H30	439	囲い礁 石材工	0.72ha 4,320m ³ (中割石)	50,000	囲い礁 石材工	0.72ha 4,320m ³ (中割石)	47,880	進捗率 19%

(注意) 予定の事業費は、5百万円単位で記載しています。実績の事業費は、確定前の概算額を記載しています。

