

平成25年度 水産基盤整備事業（漁場）内容

No.1

整理番号	地区名	事業名	全体事業計画					H25年度 予定			H25年度 実績		備考
			漁場名	実施場所	事業内容	事業期間	全体事業費 (百万円)	事業内容		事業費 (千円)	事業内容	事業費 (千円)	
1	北海道津軽海峡	水産環境整備事業	松前小島	松前町沖合	魚礁設置 56,000空m <sup>3</sup>	H24～H31	1,096	魚礁 5,157.0空m <sup>3</sup> 魚礁工 191個 (FP魚礁) 施工管理 1式	100,000	魚礁 4,995.0空m <sup>3</sup> 魚礁工 185個 (FP魚礁) 施工管理 1式	94,154	進捗率 41%	
2	北海道津軽海峡	水産環境整備事業	知内小谷石	知内町沖合	魚礁設置 56,000空m <sup>3</sup>	H24～H31	1,008	魚礁 6,986.0空m <sup>3</sup> 魚礁工 122個 (FP魚礁) 4基 (スリースターリーフ)	120,000	魚礁 8,120.0空m <sup>3</sup> 魚礁工 164個 (FP魚礁) 4基 (スリースターリーフ)	133,833	進捗率 39%	
3	北海道津軽海峡	水産環境整備事業	知内涌元	知内町沖合	魚礁設置 56,000空m <sup>3</sup>	H24～H31	1,064	魚礁 9,992.8空m <sup>3</sup> 魚礁工 340個 (FP魚礁) 4基 (ピラミッド型魚礁)	185,000	魚礁 10,343.64空m <sup>3</sup> 魚礁工 353個 (FP魚礁) 4基 (ピラミッド型魚礁)	191,079	進捗率 48%	
4	北海道津軽海峡	水産環境整備事業	木古内釜谷	木古内町沖合	魚礁設置 56,000空m <sup>3</sup>	H24～H31	1,088	魚礁 6,992.0空m <sup>3</sup> 魚礁工 176個 (FP魚礁) 4基 (スリースターリーフ)	130,000	魚礁 6,992.0空m <sup>3</sup> 魚礁工 176個 (FP魚礁) 4基 (スリースターリーフ)	123,470	進捗率 37%	
5	北海道津軽海峡	水産環境整備事業	北斗はまなす	北斗市沖合	着定基質（産卵礁） 11.4ha	H24～H28	678	産卵礁 1.33ha 産卵礁工 250基 (円形セピア) 漁場設計 1式	95,000	産卵礁 1.33ha 産卵礁工 250基 (円形セピア) 漁場設計 1式	77,558	進捗率 12%	
6	北海道津軽海峡	水産環境整備事業	函館住吉	函館市沖合	魚礁設置 56,000空m <sup>3</sup>	H24～H31	1,096	魚礁 6,966.0空m <sup>3</sup> 魚礁工 258個 (FP魚礁)	140,000	魚礁 6,966.0空m <sup>3</sup> 魚礁工 258個 (FP魚礁)	134,400	進捗率 37%	
7	北海道津軽海峡	水産環境整備事業	函館銭亀	函館市沖合	魚礁設置 56,000空m <sup>3</sup>	H24～H31	1,168	魚礁 5,830.9空m <sup>3</sup> 魚礁工 277個 (円筒型魚礁)	120,000	魚礁 6,272.90空m <sup>3</sup> 魚礁工 298個 (円筒型魚礁)	126,399	進捗率 37%	
8	北海道津軽海峡	水産環境整備事業	戸井西部	函館市沖合	着定期質（囲い礁） 4.0ha	H24～H28	468	着定期質 1.02ha 石材工 9180m <sup>3</sup> (大割石) 囲いブロック1240個 (SGブロック)	110,000	着定期質 1.06ha 石材工 9540m <sup>3</sup> (大割石) 囲いブロック1240個 (SGブロック)	108,245	進捗率 27%	

(注意) 予定の事業費は、5百万円単位で記載しています。 実績の事業費は、確定前の概算額を記載しています。

整理 番号	地区名	事業名	全体事業計画				H25年度 予定			H25年度 実績			進捗率	
			漁場名	実施場所	事業目的	事業期間	全体事業費 (百万円)	事業内容		事業費 (千円)	事業内容			事業費 (千円)
9	渡島噴火湾	農山漁村整備交付金 事業	渡島砂原	森町字砂原 地先	着定基質設置 2.46ha	H23 ~ H27	350	着定基質 産卵礁工	0.39ha 195個 (アルガベースI)	55,000	着定基質 産卵礁工	0.47ha 231個 (アルガベースI)	55,965	61%
10	渡島噴火湾	農山漁村整備交付金 事業	八雲	八雲町字山越 地先	着定基質設置 1.0ha	H23 ~ H25	126	着定基質 石材工	0.4ha 3,672m <sup>3</sup> (大割石)	35,000	着定基質 石材工	0.4ha 3,672m <sup>3</sup> (大割石)	36,645	漁場完成

(注意) 予定の事業費は、5百万円単位で記載しています。 実績の事業費は、確定前の概算額を記載しています。

平成26年度 水産基盤整備事業（漁場）内容（平成25年度補正）

No.1

整理番号	地区名	事業名	全体事業計画					H26年度 予定			H26年度 実績		備考
			漁場名	実施場所	事業内容	事業期間	全体事業費 (百万円)	事業内容		事業費 (千円)	事業内容	事業費 (千円)	
1	北海道津軽海峡	水産環境整備事業	渡島釜谷	木古内町冲合	魚礁設置 56,000空m <sup>3</sup>	H26 ~ H33	1,104	魚礁 6,992.00空m <sup>3</sup> 魚礁工 176個 (FP魚礁) 4基 (スリースターリーフ) 施工管理 1式	140,000				
2	北海道津軽海峡	水産環境整備事業	函館銭亀	函館市冲合	魚礁設置 56,000空m <sup>3</sup>	H24 ~ H31	1,168	魚礁 3,831.10空m <sup>3</sup> 魚礁工 182個 (円筒型魚礁) 施工管理 1式	90,000				
3	噴火湾周辺	水産環境整備事業	森沼尻	森町冲合	魚礁設置 56,000空m <sup>3</sup>	H26 ~ H33	1,184	魚礁 6,883.35空m <sup>3</sup> 魚礁工 327個 (円筒型魚礁) 施工管理 1式	155,000				

(注意) 予定の事業費は、5百万円単位で記載しています。 実績の事業費は、確定前の概算額を記載しています。