


北海道新幹線(新函館北斗・札幌間)工事進捗状況



村山トンネル

器材坑 型枠設置状況(152km812.25m(L)付近)



渡島トンネル(台場山)

先進調査ボーリング 施工状況



渡島トンネル(天狗)

本坑158km685m90(新青森方)掘削状況



野田追トンネル(南)

斜坑・本坑交差部から起点側



野田追トンネル(北)

覆工状況(198km563m~198km700m)



立岩トンネル(立岩)

増しロックボルト施工状況(206km676m TD 20501m付近)



路盤の内トンネル工事進捗状況

名称	総延長	掘削延長	掘削率	覆工
村山トンネル	5,365m	3,827m	71.3%	2,918m
渡島トンネル(台場山)	3,500m	0m	0.0%	0m
渡島トンネル(天狗)	4,600m	86m	1.9%	0m
渡島トンネル(南鶉)	4,400m	0m	0.0%	0m
渡島トンネル(北鶉)	5,000m	0m	0.0%	0m
渡島トンネル(上二股)	4,540m	0m	0.0%	0m
渡島トンネル(上ノ湯)	5,270m	0m	0.0%	0m
磐石トンネル(北)	2,986m	0m	0.0%	0m
祭礼トンネル	1,980m	0m	0.0%	0m
野田追トンネル(南)	3,675m	196m	5.3%	0m
野田追トンネル(北)	4,490m	1,677m	37.3%	557m
立岩トンネル(立岩)	5,015m	2,064m	41.2%	1,027m
立岩トンネル(山崎)	4,960m	0m	0.0%	0m
立岩トンネル(ルコツ)	5,000m	0m	0.0%	0m
立岩トンネル(豊津)	2,060m	0m	0.0%	0m
内浦トンネル(静狩)	5,570m	0m	0.0%	0m
内浦トンネル(幌内)	5,000m	0m	0.0%	0m
昆布トンネル(桂台)	4,800m	3,018m	62.9%	1,939m
昆布トンネル(宮田)	5,610m	2,724m	48.6%	1,074m
ニセコトンネル	2,270m	0m	0.0%	0m
羊蹄トンネル(比羅夫)	5,569m	0m	0.0%	0m
ニツ森トンネル(鹿子)	4,780m	1,325m	27.7%	132m
ニツ森トンネル(尾根内)	4,615m	0m	0.0%	0m
後志トンネル(落合)	4,865m	1,952m	40.1%	1,013m
後志トンネル(北上沢)	4,600m	1,680m	36.5%	513m
後志トンネル(塩谷)	4,050m	0m	0.0%	0m
朝里トンネル	4,325m	0m	0.0%	0m
札樽トンネル(石倉)	4,500m	0m	0.0%	0m
札樽トンネル(星置)	4,400m	0m	0.0%	0m
札樽トンネル(富丘)	4,500m	0m	0.0%	0m

進捗よく率

路盤	延長	契約率	掘削率※
	211.73km	62.8%	11.0%

※掘削率はトンネル総延長に対する掘削済延長の比率