

病院建て替えに係る進捗状況

(令和 4 年 (2022 年) 3 月 1 日現在)

1 医療機関名

八雲町熊石国民健康保険病院

2 今後のスケジュール

(1) 基本構想策定

策定済 (令和 2 年 3 月)

(2) 基本計画

策定済 (令和 2 年 3 月)

(3) 基本設計

設計済 (令和 3 年 3 月)

(4) 建替計画の再検討

持続可能な熊石地域の医療提供体制について、再検討する (令和 3 年 11 月～)

※再検討に伴い、予定していた以下のスケジュールについても、変更が生じている。

① 実施設計 (令和 3 年 4 月～令和 3 年 10 月)

② 建設工事 (第 1 期 : 令和 4 年 2 月～令和 5 年 8 月)

(第 2 期 : 令和 5 年 10 月～令和 7 年 2 月)

③ 開院予定 (令和 5 年 10 月 (病棟開院))

(令和 7 年 5 月 (外来開院))

3 新病院の概要

新病院については、次のとおり建替を予定していたが、再検討により変更となる可能性がある。

(1) 診療科

内科、小児科、外科、整形外科、婦人科、眼科

(2) 病 床

・急性期 : 14 床

・回復期 : 31 床 (地域包括ケア病床)

・慢性期 : 0 床

合計 : 45 床